

김천-구미

사업개요

- 과 업 명 : 김천-구미 국도건설공사
- 위 치 : 경북 김천시 대광동 ~ 구미시 선산읍 이문리(국도59호선)
- 사 업 량 : 연장 16.5km, 2차로(폭 11.5m), V(설계속도)= 60km/hr
교량 3개소/35.5m, 교차로 22개소(평면)
- 교 통 량 : 11,317대/일(2023년), 11,991대/일(2039년 기준)
- 시 공 사 : 한동산업(주) 50%, (주)대정골프엔지니어링 40%,
(주)삼승종합건설 10% (낙찰율 79.99%)
- 감리회사 : (주)경동엔지니어링 60%, 벽산엔지니어링(주) 40%
- 사업기간 : 2018. 11. 20 - 2023. 10. 24(60개월)

추진상황

- 기본계획 : 제3차 국도건설5개년 계획
- 예비타당성조사(제3차 일괄예타 '11.11) : B/C 0.99, AHP 0.505
- 기본 및 실시설계 : '14.11.28 - '17.12.16 ((주)제일엔지니어링외 4개사) *B/C 1.08
- 도로구역 결정고시 : '19.03.27(최초), '19.08.23(변경2차)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	49,632	11,343	7,071	13,530	17,688	
공사비	33,460	704	3,500	11,828	17,428	
보상비	11,747	7,845	3,108	1,302	-508	
설계비	2,538	2,538	-	-	-	
감리비	1,817	242	441	387	747	
시설부대비	70	14	22	13	21	

기대효과

- 준공 후 김천시 대광동 구미시 선산읍 이문리 구간 16.5km(2차로)를 선형불량구간 개선 및 도로확포장으로 교통사고 예방 및 도로 이용자의 교통편의 제공

현안사항(없음)

참 고 김천-구미 노선도(국도59호선)

