

안동-영덕

사업개요

- 과 업 명 : 안동-영덕 국도건설공사
- 위 치 : 경북 안동시 송천동 ~ 경북 영덕군 지품면 신양리(국도34호선)
- 사 업 량 : 연장 21.9km, 2차로(폭 11.5m), V(설계속도)= 60km/hr
교량 6개소/465m, 터널 3개소/1,778m, 교차로 27개소(평면)
- 교 통 량 : 4,449대/일(2023년 기준), 5,446대/일(2038년 기준)
- 시 공 사 : 삼환기업(주) 70%, 신한종합건설(주) 20%, (주)서한 10% (낙찰률 78.383%)
- 감리회사 : 극동엔지니어링(주) 40%, (주)한맥기술 30%, (주)건화 30%
- 사업기간 : 2017. 01. 20 - 2023. 12. 14(84개월)

추진상황

- 기본계획 : 제3차 국도건설 5개년계획('11-'15)
- 타당성재조사(제3차 일괄예타 '11.11) : B/C 0.1, AHP 0.44,
(교통사고 위험도 평가결과 "매우위험")
- 기본 및 실시설계 : '12.06.28 - '15.12.26 ((주)한맥기술 외 5개사) *B/C 0.292
- 도로구역 결정고시 : '17.03.24(최초), '20.11.18(변경5차)

투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 전체 | '19 까지 | '20예산 | '21예산 | 장래 | 비고 |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 총사업비 | 184,470 | 60,242 | 19,257 | 32,057 | 72,914 | |
| 공사비 | 149,046 | 33,492 | 18,359 | 29,817 | 67,378 | |
| 보상비 | 22,928 | 19,225 | - | 1,000 | 2,703 | |
| 설계비 | 5,604 | 5,604 | - | - | - | |
| 감리비 | 6,654 | 1,822 | 863 | 1,206 | 2,763 | |
| 시설부대비 | 238 | 99 | 35 | 34 | 70 | |

기대효과

- 준공 후 당초 24.4km(2차로)에서 21.9km(2차로) 신설 및 선형개량으로 국도34호선 안동에서 영덕까지의 연결구간을 당초 소요시간 52분에서 47분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 안동-영덕 노선도(국도34호선)

