

포항-안동2-2

사업개요

- 과 업 명 : 포항-안동2(2공구) 국도건설공사
- 위 치 : 경북 안동시 길안면 송사리 ~ 안동시 길안면 천지리(국도35호선)
- 사 업 량 : 연장 10.1km, 4차로(폭 19.5m), V(설계속도)= 60km/hr
교량 6개소/1,161m, 터널 1개소/1,537m, 교차로 10개소(평면)
- 교 통 량 : 8,585대/일(2026년 기준), 9,577대/일(2044년 기준)
- 시 공 사 : (주)태영80%, (주)경우크린텍10%, (주)삼건사10%(낙찰률 71.291%)
- 감리회사 : (주)한국건설관리공사 60%, (주)동남이엔씨 40%
- 사업기간 : 2019. 02. 11 - 2026. 01. 04 (84개월)

추진상황

- 기본계획 : 제4차 국도5개년 계획('16.08)
* 제3차 국도건설 5개년 계획 반영(L=33.0km, 4차로 확장)
- 예비타당성 조사 : '09.06, B/C 0.78 AHP 0.504
- 기본설계 : '11.02.28~'13.06.08 (주)다산건설턴트외 1개사)
- 실시설계 : '14.11.28.~'17.12.22. (주)천일외 2개사) *B/C 0.40
- 도로구역 결정고시 : 19.04.08(최초)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	109,962	16,268	11,003	12,135	70,556	
공 사 비	94,353	6,599	8,054	11,747	67,953	
보 상 비	7,231	4,755	2,456	-	20	
설 계 비	4,641	4,641	-	-	-	
감 리 비	3,545	247	471	367	2,460	
시설부대비	192	26	22	21	123	

기대효과

- 준공 후 당초 10.8km(2차로)에서 10.1km(4차로) 확장으로 길안면 송사리에서 천지리 통과구간을 당초 소요시간 8분에서 6분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 포항-안동2-2 노선도(국도35호선)

