

한기리-교리

사업개요

- 과 업 명 : 한기리-교리 국도건설공사
- 위 치 : 경북 김천시 대덕면 화전리 ~ 지례면 관덕리(국도3호선)
- 사 업 량 : 연장 10.05km, 2+1차로(폭 14.5m), 설계속도 60km/hr
교량 4개소/105m, 터널 1개소/291m, 교차로 12개소(평면 11, 입체 1)
- 교 통 량 : 5,079대/일(2021년 기준), 5,133대/일(2040년 기준)
- 시 공 사 : (주)해광건설 50%, 대부건설(합) 20%, 태진건설산업(주) 15%
해인건설(주) 15% (낙찰률 80.839%)
- 감리회사 : 동부엔지니어링(주) 53%, (주)KG엔지니어링 47%
- 사업기간 : 2016. 09. 21 - 2022. 12. 31 (72개월)

추진상황

- 기본계획 : 제3차 국도건설 5개년 계획
- 예비타당성 조사 : 총사업비 500억 미만으로 면제
- 기본 및 실시설계 : '13.12.01~'16.04.03[(주)진화기술공사 외1] *B/C 0.50
- 도로구역 결정고시 : '16.10.17(최초), '17.09.08(변경2차)

투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 전체 | '19 까지 | '20예산 | '21예산 | 장래 | 비고 |
|-------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 총사업비 | 49,242 | 22,386 | 6,445 | 11,330 | 9,081 | |
| 공사비 | 37,003 | 11,870 | 5,880 | 10,562 | 8,691 | |
| 보상비 | 7,712 | 7,712 | - | - | - | |
| 설계비 | 1,411 | 1,411 | - | - | - | |
| 감리비 | 3,050 | 1,350 | 549 | 763 | 388 | |
| 시설부대비 | 66 | 43 | 16 | 5 | 2 | |

기대효과

- 준공 후 당초 10.30km(2차로)에서 10.05km(2+1차로) 확장 및 선형개량으로 대덕면 화전리에서 지례면 관덕리 통과구간을 당초 소요시간 18분에서 15분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 한기리-교리 노선도(국도3호선)

