

상구-효현

사업개요

- 과 업 명 : 경주시 국도대체우회도로(상구-효현) 건설공사
- 위 치 : 경북 경주시 현곡면 상구리 ~ 경주시 효현동(국도7호선)
- 사 업 량 : 연장 6.5km, 4차로(폭 20.0m), V(설계속도)= 80km/hr
교량 7개소/927m, 터널 1개소/707m, 교차로 3개소(입체)
- 교 통 량 : 28,310대/일(2023년 기준), 28,226대/일(2038년 기준)
- 시 공 사 : 두산건설(주) 75.28%, 상원건설(주) 12.36%, (주)금보종합건설12.36%(낙찰율 77.209%)
- 감리회사 : (주)평화엔지니어링 40%, 벽산엔지니어링(주) 30%, (주)대한콘설탄트 30%
- 사업기간 : 2016. 10. 31 - 2023. 09. 24(84개월)

추진상황

- 기본계획 : 제2차 국도건설5개년 계획
- 국도·국가지원지방도 5개년(2006~2010)계획(안)검증사업 ('05.06) * B/C 1.01
- 기본설계 : '05.12 - '07.12((주)신성엔지니어링외 1개사)
- 실시설계 : '12.07.09 - '15.07.27(벽산엔지니어링(주)외 2개사) *B/C 1.03
- 도로구역 결정고시 : '16.04.29(최초)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	126,348	42,537	17,857	21,145	44,809	
공사비	114,025	34,497	16,819	20,215	42,494	
보상비	1,817	1,522	151	-	144	
설계비	4,342	4,342	-	-	-	
감리비	5,936	2,063	859	901	2,113	
시설부대비	228	113	28	29	58	

* 지자체(경주시) 부담 보상비 14,848백만원 미포함

기대효과

- 준공 후 6.5km(4차로) 신설로 국도 7호선 효현-내남 국도건설공사('18.09준공)와 국도 20호선 검포산업로 연결을 통해 당초 소요시간 10분에서 5분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 상구-효현 노선도(국도7호선)

