

## 용상-교리2

사업개요

- 과 업 명 : 안동시 관내 국도대체 우회도로(용상-교리2)건설공사
- 위 치 : 경북 안동시 안막동 ~ 안동시 송천동(국도34호선)
- 사 업 량 : 연장 7.2km, 2차로 신설(폭 11.5m), V(설계속도)= 70km/hr  
교량 5개소/715m, 터널 2개소/2,170m, 교차로 3개소(평면 1, 입체 2)
- 교 통 량 : 11,850대/일(2021년 기준), 11,706대/일(2040년 기준)
- 시 공 사 : 한신공영(주) 89%, (주)삼건사 11% (낙찰율 75.29%)
- 감리회사 : (주)동일기술공사 40%, (주)홍익기술단 30%, 동남이앤씨(주) 30%
- 사업기간 : 2018. 01. 10 ~ 2024. 12. 03(84개월)

추진상황

- 기본계획 : 제3차 국도 5개년 계획
- 기본설계 : '09. 03. - '13. 06. (주)삼보기술단외 1개사)
- 타당성재조사('10.12.) : B/C 0.87, AHP 0.53
- 실시설계 : '14.04.03 - '16.08.28 (주)삼보기술단외 2개사) \*B/C 0.87
- 도로구역 결정고시 : '17.10.12(최초)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	127,217	16,432	17,200	18,557	75,028	
공사비	118,349	11,152	16,543	18,003	72,651	
보상비	-	-	-	-	-	
설계비	4,384	4,384	-	-	-	
감리비	4,263	851	611	528	2,273	
시설부대비	221	45	46	26	104	

\* 지자체(안동시) 부담 보상비 20,881백만원 미포함

기대효과

- 준공 후 당초 9.3km(2~4차로)에서 7.2km(4차로) 우회 신설로 안동시 시가지 통과구간을 당초 소요시간 15분에서 6분으로 단축

현안사항(없음)

**참 고**

**용상-교리2 노선도(국도34호선)**

