

제2안민터널

사업개요

- 과 업 명 : 창원시관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설공사
- 위 치 : 경남 창원시 진해구 석동 ~ 창원시 성산구 천선동(국도25호선)
- 사 업 량 : 연장 3.85km, 4(폭 20.0m), V(설계속도)= 80km/hr
교량 6개소/562m, 터널 1개소/1,957m, 교차로 3개소(평면 1, 입체 2)
- 교 통 량 : 28,367대/일(2023년 기준), 28,310대/일(2039년 기준)
- 시 공 사 : 대림산업(주) 60%, (주)케이디 25%, (주)삼호 15% (낙찰율 76.89%)
- 감리회사 : (주)다산건설턴트 60%, 한국기술개발(주) 40%
- 사업기간 : 2016. 04. 22 - 2023. 03. 16(84개월)

추진상황

- 기본계획 : 제3차 국도건설 5개년 계획
- 예비타당성('11.11) : B/C 0.96, AHP 0.514
- 기본 및 실시설계 : '11.04.10 - '15.12.15 ((주)다산건설턴트외 2개사) *B/C 0.68
- 도로구역 결정고시 : '15.11.24(최초)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	144,366	54,457	23,406	21,979	44,524	
공 사 비	133,219	48,062	22,524	20,669	41,964	
보 상 비	-	-	-	-	-	
설 계 비	4,330	4,330	-	-	-	
감 리 비	6,567	1,946	844	1,279	2,498	
시설부대비	250	119	38	31	62	

* 지자체(창원시) 부담 보상비 23,834백만원 미포함

기대효과

- 준공 후 창원 성산구 천선동에서 진해구 자은동까지 출,퇴근시간대 당초 안민터널 이용시 소요시간 30분에서 제2안민터널 신설로 소요시간 10분으로 단축

현안사항(없음)

참 고

제2안민터널 노선도(국도25호선)

