

## 삼랑진-미전

사업개요

- 과 업 명 : 삼랑진-미전 국도건설공사
- 위 치 : 경남 밀양시 삼랑진읍 미전리 ~ 미전리(국도58호선)
- 사 업 량 : 연장 1.76km, 2→4차로(폭 17.5m), V(설계속도)= 50km/hr  
교차로 6개소(평면)
- 교 통 량 : 9,831대/일(2022년 기준), 9,758대/일(2041년 기준)
- 시 공 사 : (주)에스시건설 100%(낙찰률86.751%)
- 감리회사 : (주)한올엔지니어링(60%),(주)서현기술단(40%)
- 사업기간 : 2017. 04. 17 - 2021. 04. 23. (42개월)

추진상황

- 국도5개년계획 : 제4차 국도건설 5개년계획
- 예비타당성 조사 : 총사업비 500억원 미만 사업으로 면제
- 기본 및 실시설계 : '14.03.10 - '16.07.11 (주)동성엔지니어링외 2개사) \*B/C 0.50
- 도로구역 결정고시 : '17.07.07(최초), '20.07.17(변경4차)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	15,190	7,892	7,305	-	-7	이월사업
공 사 비	8,939	2,173	6,766	-	-	
보 상 비	5,379	5,024	355	-	-	
설 계 비	265	265	-	-	-	
감 리 비	590	406	184	-	-	
시설부대비	17	24	-	-	-7	

기대효과

- 준공 후 밀양시 삼랑진읍 미전리 구간 1.76km를 2차로에서 4차로로 확장 및 선형을 개량하여 교통사고 예방 및 도로 이용자의 교통편의 제공

현안사항(없음)

**참 고** 삼랑진-미전 노선도(국도58호선)

