

양남-감포

사업개요

- 과 업 명 : 양남-감포 국도건설공사
- 위 치 : 경북 경주시 양남면 하서리~경북 경주시 양남면 나산리(국도31호선)
- 사 업 량 : 연장 3.5km, 2차로 시설개량(폭 11.5m), V(설계속도)= 70km/hr
교량 1개소/101m, 터널 3개소/339m, 교차로 2개소(평면 2)
- 교 통 량 : 14,684대/일(2025년 기준), 16,248대/일(2044년 기준)
- 시 공 사 :
- 감리회사 :
- 사업기간 : 미착공

추진상황

- 기본계획 : 제4차 국도건설 5개년계획
* 제2차 국도건설 5개년 계획 반영(L=16.1km, 4차로 확장)
- 기본설계 : '07.11~'10.12, L=13.8km, 4차로 확장
- 타당성재조사(제4차 일괄예타 '16.12) : B/C 0.27, AHP 0.327
* L=13.8km, 4차로 확장, 총사업비 2,649억원
- 기본 및 실시설계 : '17.06.08 - '20.02.20 ((주)다산건설탄트 외 3개사) *B/C 0.83

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	53,620	30	19	7,564	46,007	
공사비	33,940	-	-	494	33,446	
보상비	15,890	-	14	7,045	8,831	
설계비	1,958	-	-	-	1,958	
감리비	1,826	-	-	25	1,801	
시설부대비	6	30	5	-	-29	

기대효과

- 준공 후 당초 4.3km(2차로)에서 3.5km(2차로) 우회도로 신설로 읍천리 시가지 통과구간을 당초 소요시간 10분에서 3분으로 단축, 교통안전성 향상과 보조간선기능 확보

현안사항(없음)

참 고

양남-감포 노선도(국도31호선)

