

용궁-개포

사업개요

- 과 업 명 : 용궁-개포 국도건설공사
- 위 치 : 경북 예천군 용궁면 산택리 ~ 예천군 용궁면 월오리 (국도34호선)
- 사 업 량 : 연장 2.24km, 4차로(폭 20.0m), V(설계속도)= 80km/hr
교량 2개소/32m, 교차로 2개소(입체)
- 교 통 량 : 12,451대/일(2020년 기준), 16,141대/일(2039년 기준)
- 시 공 사 : (주)지우종합건설 55.0%, (주)봉래건설 45.0% (낙찰율 79.997%)
- 감리회사 : (주)하이콘엔지니어링 60%, 케이에스엠기술(주) 40%
- 사업기간 : 2016. 10. 05. ~ 2021. 11. 02 (62개월)

추진상황

- 기본계획 : 제4차 국도 건설 5개년 계획
- 타당성재조사('11.12) : B/C : 0.27, AHP 0.400
- 기본 및 실시설계 : '13.03.11 ~ '14.12.20 [(주)천마기술단外 1개사]
- 도로구역 결정고시 : '16.10.20(최초) '17.01.18(변경1차)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	23,173	9,498	4,523	7,722	1,430	
공사비	17,601	5,513	4,031	6,605	1,452	
보상비	3,968	3,280	63	688	-63	
감리비	1,569	679	424	425	41	
시설부대비	35	26	5	4	-	

기대효과

- 준공 후 당초 2.4km(4차로)에서 2.24km(4차로) 선형개량으로 예천군 용궁면 산택리에서 용궁면 월오리 통과구간을 당초 소요시간 6분에서 2분으로 단축

현안사항(없음)

