

울산 농소-경주 외동

사업개요

- 과 업 명 : 울산 농소 ~ 경주 외동 국도건설공사
- 위 치 : 울산광역시 북구 농소동 ~ 경북 경주시 외동읍 구어리 (국도 7호선)
- 사 업 량 : 연장 5.9km, 4차로 신설 (폭 20.0m), V(설계속도)= 80km/hr
교량 8개소/1,463m, 터널 1개소/740m, 교차로 3개소(입체 3)
- 교 통 량 : 33,131대/일(2017년 기준), 35,558대/일(2036년 기준)
- 시 공 사 :
- 감리회사 :
- 사업기간 :

추진상황

- 기본계획 : 제2차 국도건설 5개년 계획
- 국도·국가지원지방도 5개년(2006~2010)계획(안)검증사업 ('05.06) : B/C=1.57
- 기본설계 : '07.11 ~ '10.12, (주)동일기술공사
- 타당성재조사 : '14.04 ~ '16.07
* 총사업비 169,973백만원, B/C=0.87, AHP=0.392
- 사업 적정성 검토 : '19.04 ~ '19.09 * 총사업비 189,600백만원
- 실시설계 : '11.02.28 ~ '21.01.17(동부(주)외 2개사)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	189,640	-	4,293	19,104	166,243	
공사비	151,463	-	10	10,575	140,878	
보상비	28,638	-	-	8,160	20,478	
설계비	4,203	-	4,203	-	-	
감리비	4,996	-	-	350	4,646	
시설부대비	340	-	80	19	241	

기대효과

- 준공 후 당초 9.5km(4차로)에서 5.9km(차로) 신설로 울산시 북구 중산동 시가지 통과구간을 당초 소요시간 13분에서 8분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 울산 농소-경주 외동 노선도(국도7호선)

