

창원동읍-김해한림

사업개요

- 과 업 명 : 창원동읍-김해한림 국도건설공사
- 위 치 : 경남 김해시 진영읍 진영리 ~ 한림면 퇴래리(국도14호선)
- 사 업 량 : 연장 7.29km, 4차로(폭 20.0m), V(설계속도)= 80km/hr
교량 14개소/1,764m, 터널 2개소/542m, 교차로 4개소(입체)
- 교 통 량 : 22,583대/일 (2021년 기준), 25,081대/일(2036년 기준)
- 시 공 사 : 두산중공업(주) 100%(낙찰율 76.163%)
- 감리회사 : (주)이산 40%, 케이에스엠기술(주) 30%, 한국기술개발(주) 30%
- 사업기간 : 2014. 03. 03 ~ 2022. 09. 24(102개월)

추진상황

- 기본계획 : 제2차 국도건설5개년 계획
- 국도·국가지원지방도 5개년(2006~2010)계획(안)검증사업('05.06) : B/C 1.63
- 기본설계 : '03. 07 - '05. 12 ((주)동호엔지니어링외 1개사)
- 실시설계 : '07.11.28 - '11.12.14((주)유신외 1개사) *B/C 1.23
- 도로구역 결정고시 : '14.07.07(최초), '20.12.07(변경5차)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	267,138	180,436	22,358	34,377	29,967	
공 사 비	160,027	77,345	21,046	32,611	29,025	
보 상 비	98,858	98,157	-	561	140	
감 리 비	7,946	4,749	1,252	1,168	777	
시설부대비	307	185	60	37	25	

기대효과

- 준공 후 당초 8.2km(2차로)에서 7.29km(4차로) 신설 및 확장으로 진영읍 시가지 통과구간을 당초 소요시간 20분에서 10분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 창원동읍-김해한림 노선도(국도14호선)

