

청도-밀양2

사업개요

- 과 업 명 : 청도-밀양2 국도건설공사
- 위 치 : 경남 밀양시 상동면 옥산리 ~ 경북 청도군 청도읍 신도리(국도25호선)
- 사 업 량 : 연장 3.84km, 2차로 시설개량(폭 11.5m), V(설계속도)= 60km/hr
교량 3개소/239m, 터널 1개소/1,130m, 교차로 4개소(평면)
- 교 통 량 : 8,889대/일(2022년 기준), 8,737대/일(2041년 기준)
- 시 공 사 : 백산건설(주) 50.01%, 예원종합건설(주) 25.65%, 신화종합건설(주) 18.91%
(주)광안전기 5.43%(낙찰률 79.06%)
- 감리회사 : (주)제일엔지니어링 50%, (주)동명기술공단 40%, (주)기산엔지니어링 10%
- 사업기간 : 2017. 06. 26 - 2022. 05. 30(60개월)

추진상황

- 기본계획 : 제4차 국도건설5개년 계획
* 제3차 국도건설 5개년 계획 반영(L=3.84km, 2차로 시설개량)
- 타당성재조사(제4차 일괄예타 '16.12) : B/C 0.40, AHP 0.420
- 기본 및 실시설계 : '14.02.27 - '16.07.11 ((주)신성엔지니어링외 2개사) *B/C 0.43
- 도로구역 결정고시 : '17.12.15(최초)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	49,179	18,489	10,431	13,996	6,263	
공 사 비	36,326	8,106	8,837	13,469	5,914	
보 상 비	8,351	7,249	1,100	2	-	
설 계 비	2,182	2,182	-	-	-	
감 리 비	2,247	920	481	508	338	
시설부대비	73	32	13	17	11	

기대효과

- 준공 후 당초 6.1km(2차로)에서 3.84km(2차로) 신설로 밀양시 상동면 옥산리에서 청도군 청도읍 신도리 통과구간을 당초 소요시간 10분에서 6분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 청도-밀양2 노선도(국도25호선)

