

포항-안동1-1(2공구)

사업개요

- 과 업 명 : 포항-안동1-1(2공구) 국도건설공사
- 위 치 : 경북 포항시 북구 죽장면 일광리~청송군 현동면 눌인리(국도31호선)
- 사 업 량 : 연장 14.3km, 2~4차로(폭 11.5~19.5m), V(설계속도)=60km/hr
교량 9개소/615m, 터널 2개소/867m, 교차로 11개소(평면11)
- 교 통 량 : 11,699대/일(2036년 기준), 8,492대/일(2045년 기준)
- 시 공 사 :
- 감리회사 : (주)KG엔지니어링건축사사무소 40%, (주)동명기술공단종합건축사사무소 30%,
(주)케이씨아이 30%
- 사업기간 :

추진상황

- 기본계획 : 제4차 국도건설 5개년계획
* 제3차 국도건설 5개년 계획 반영(L=29.7km, 4차로 확장)
- 예비타당성 조사('09.06): B/C 0.78 AHP 0.504
- 기본설계 : 11. 02. - 13. 06. (주)한맥기술외 2개사) *B/C 0.68
- 실시설계 : '17.06.08 - '20.12.21 (1구간:(주)신성외 2개사,2구간:(주)극동외 2개사) *B/C 0.42

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	149,732	6,275	45	16,547	126,865	
공사비	131,589	-	10	14,191	117,388	
보상비	7,768	-	-	1,870	5,898	
설계비	6,263	6,263	-	-	-	
감리비	3,852	-	10	462	3,380	
시설부대비	260	12	25	24	199	

기대효과

- 준공 후 당초 15.8km(2차로)에서 14.3km(2~4차로) 확장 및 우회도로 개설로 포항 북구 죽장면, 청송군 현동면 눌인리 통과구간을 당초 소요시간 27분에서 23분으로 단축

현안사항(없음)

참 고

포항-안동1-1(2공구) 노선도(국도31호선)

