

## 하동-화개

사업개요

- 과 업 명 : 하동-화개 국도건설공사
- 위 치 : 경남 하동군 악양면 미점리~하동군 화개면 탑리(국도19호선)
- 사 업 량 : 연장 9.30km, 4차로(폭 17.5m), V(설계속도)= 70km/hr  
교량 4개소/513m, 교차로 8개소(평면)
- 교 통 량 : 20,172대/일(2021년 기준), 22,618대/일(2036년 기준)
- 시 공 사 : 남해종합건설(주) 51%, 경남기업(주) 49%(낙찰율 75.04%)
- 감리회사 : (주)천일 55%, (주)도화엔지니어링 45%
- 사업기간 : 2013. 04. 22. - 2021. 04. 03.(96.8개월)

추진상황

- 기본계획 : 제2차 국도개발 5개년계획 100
- 실시설계 : '02. 08 ~ '04. 12.(주)천일 외 1)
- 타당성 재조사('11.02) : B/C 0.84, AHP 0.540
- 설계보완(타당성재조사 결과 반영) : '12. 10.~'12. 12.(주)천일 외 1)
- 도로구역 결정고시 : '13.11.25(최초), '19.08.23(변경2차)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	111,448	89,996	21,452	-	-	이월사업
공사비	72,078	51,957	20,121	-	-	
보상비	35,200	34,592	608	-	-	
감리비	4,070	3,356	714	-	-	
시설부대비	100	91	9	-	-	

\* 지자체 부담 공사비 484백만원, 보상비 436백만원 미포함

기대효과

- 준공 후 당초 9.3km(2차로)에서 9.3km(4차로) 확장으로 하동군 악양면 미점리에서 화개면 탑리 통과구간을 당초 소요시간 20분에서 15분으로 단축

현안사항(없음)



참 고

하동-화개 노선도(국도19호선)

