

운문-도계2

사업개요

- 과 업 명 : 국가지원지방도69호선 운문-도계2 건설공사 기본 및 실시설계용역
- 위 치 : 경북 청도군 운문면 신원리~운문면 오진리(국지도69호선)
- 사 업 량 : 연장 4.2km, 2차로 개량(폭 10.0m), V(설계속도)= 50km/hr
교량 2개소/83.0m, 터널 1개소/482.0m, 교차로 2개소(회전 2)
- 교 통 량 : 4,144대/일(2046년 기준)
- 용 역 사 : (주)대한콘설탄트(55%), (주)한국종합기술(45%)
- 용역기간 : 2019.01.31 ~ 2021.05.23 (720일)

추진상황

- '09. 07 : 국가지원지방도 승격
- 기본계획 : 제4차 국도·국지도 건설 5개년 계획(L=8.9km, 2차로 개량, B/C=0.3)
- 총사업비 : 438억원(공사비 319억원, 보상비 43억원, 부대비 36억원, 예비비 40억·1,2공구 전체)

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19까지	'20예산	'21예산	장래	비고
용역비	1,536	1,250	151	135	-	

사업 목적 및 기대효과

- 본 과업은 경상북도 청도군 운문면 신원리 구간은 선형이 불량하고 도로폭이 협소하여, 겨울철 교통사고 위험성이 높아 기존도로 개량으로 도로이용자 교통편의 제공·지역균형 발전을 하는데 그 목적이 있음
- 준공 후 당초 6.1km(왕복2차로)에서 4.2km(왕복2차로) 시설개량 및 터널 신설 등으로 운문면 신원리~오진리 통과구간을 당초 소요시간 7분에서 5분으로 단축

현안사항(없음)

참 고

운문-도계2(국지도69호선)

