

## 수비우회도로

사업개요

- 위 치 : 경북 영양군 수비면 발리리 ~ 영양군 수비면 신원리(국도88호선)
- 사 업 량 : 연장 1.90km (2차로 신설 B=11.5m)
- 교 통 량 : 1,396대/일(2006년기준), 2,858대/일(2033년 기준)
- 용 역 사 : (주)이산, (주)진우엔지니어링
- 용역기간 : 2006. 12. 27 ~ 2008. 9. 17 (절대공기 720일)

추진상황

- 기본및 실시설계 : '06. 12. 27 ~ '08. 9. 17 (이산 외1개사), B/C : 0.42
- 총사업비현황: 10,888백만원

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19까지	'20예산	'21예산	장래	비고
용역비	325	325	-	-	-	

특기사항

- 현재 국도88호선 구간 중 수비면 소재지 구간만 1차로 운영 중임
- '08년 실시설계 완료 후 사업비 미 확보 미시행 중임.

사업효과

- 보조간선도로의 기능 확보를 통한 물류비용 절감 및 교통환경개선
- 시가지구간 우회로 지역주민의 교통사고 예방 및 도로이용객의 편이성 향상



**참 고**

**수비우회도로 노선도(국도88호선)**

