

거제-마산3

사업개요

- 과 업 명 : 거제-마산3 국도건설공사
- 위 치 : 경남 창원시 마산합포구 구산면 내포리 ~ 현동(국도5호선)
- 사 업 량 : 연장 6.4km, 4차로(폭 20.0m), V(설계속도)= 80km/hr
교량 11개소/1,730m, 터널 5개소/1,964m, 교차로 3개소(입체)
- 교 통 량 : 36,061대/일(2020년 기준), 38,914대/일(2035년 기준)
- 시 공 사 : 에스케이건설(주) 89%, 에스케이임업(주) 11% (낙찰율 73.41%)
- 감리회사 : 극동엔지니어링(주) 37%, (주)이산 33%, 한국기술개발(주) 30%
- 사업기간 : 2012. 07. 20 - 2021. 03. 01(103개월)

추진상황

- 기본계획 : 국가균형발전 30대 선도프로젝트 선정
- 간이타당성 재조사('10.12) : B/C 0.68
- 기본 및 실시설계 : '09.06.01 - '12.03.22 (주)이산 외1개사) *B/C 0.68
- 도로구역 결정고시 : '13.04.04(최초), '20.06.09(변경9차)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19 까지	'20예산	'21예산	장래	비고
총사업비	207,919	173,276	34,071	-	572	이월사업
공사비	163,006	130,129	32,877	-	-	
보상비	35,786	35,786	-	-	-	
감리비	8,968	7,214	1,182	-	572	
시설부대비	159	147	12	-	-	

* 지자체 부담 공사비 1,312백만원 미포함

기대효과

- 준공 후 당초 10.6km(2차로)에서 6.4km(4차로) 신설로 석곡리~현동 산악구간을 통과하여 당초 소요시간 14분에서 7분으로 단축

현안사항(없음)

참 고 거제-마산3 노선도(국도5호선)

